

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3691/26-01-2026

«Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά
των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και
Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων
Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της
Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας (αρ. αποφ. Δ.Σ. 23/2025), επί της με αρ. πρωτ. 2821/20-01-2026 αίτησης αίτησης των επιβλεπόντων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, περί χορήγησης 3^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση της του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 05/12/2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015917915) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 800821989 και αρχική καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την 05/06/2025.
2. Την από 04/06/2025 και με αριθμό 137 απόφαση του Δ. Σ. Καλλιθέας, περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας», με την οποία εγκρίνεται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά (3) μήνες, ήτοι έως και την 05/09/2025.
3. Την από 11/09/2025 και με αριθμό 208 απόφαση του Δ. Σ. Καλλιθέας, περί έγκρισης 2ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση του Τμήματος 2, της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά

των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας», με την οποία εγκρίνεται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά (5) μήνες, ήτοι έως και την 05/02/2025.

4. Την με αρ. πρωτ. 2821/20-01-2026 αίτηση των επιβλεπόντων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, περί 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
5. Την με αρ. πρωτ. 2985/21-01-2026 σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας, με την οποία αποδέχεται την αυξομείωση ποσοτήτων και τη δημιουργία νέου άρθρου.
6. Την με αρ. πρωτ. 3091/22-01-2026 σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔΕ/ΥΠ.ΕΣ., με την οποία αποδέχεται την 3η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Χρόνος παράδοσης υλικών».

το γεγονός ότι:

Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω προμήθειας, η οποία αφορά σε 100 τεμάχια σύγχρονων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων (βιοαποβλήτων), με την με αριθμό 230/23-10-2025 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκαν οι νέες θέσεις τοποθέτησης των τελευταίων 32 τεμ. Όμως λόγω των ανυπερβλητών εμποδίων που συνάντησε ο ανάδοχος κατά τις εκσκαφικές εργασίες τοποθέτησης, έως και την 20/01/2026 είχε τοποθετήσει συστήματα βυθιζόμενων κάδων σε 14 από τα συνολικά 32 εγκεκριμένα σημεία. Παρά του ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει παραλάβει από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας τα σχέδια διελεύσεων των αγωγών καθώς και τις θέσεις των φρεατίων, στην πράξη και κατά την εκτέλεση των εκσκαφικών εργασιών τοποθέτησης, υπήρξε ανατροπή των δεδομένων καθώς σε πολλές περιπτώσεις συνάντησε διέλευση αγωγών, σε σημεία διαφορετικά από αυτά των σχεδίων αποτύπωσης, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες θέσεις να απορριφθούν.

Η μείωση των εγκεκριμένων διαθέσιμων σημείων τοποθέτησης υπόγειων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων σε αριθμό που δεν επαρκεί για την εγκατάσταση του συνόλου της συμβατικής ποσότητας, καθιστά αναγκαία την ανεύρεση και έγκριση νέων θέσεων.

Ότι υπήρξε επιπλέον καθυστέρηση των εργασιών κατά την εορταστική περίοδο καθώς για περίπου δέκα πέντε ημέρες, τηρήθηκε αναστολή των εργασιών με εντολή της υπηρεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η όχληση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας.

Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν και τον επαναπροσδιορισμό των θέσεων εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών πύλων, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για την ηλεκτροδότηση των υπόγειων συστημάτων.

Τα ανωτέρω συνεπάγονται την καθυστέρηση στην παράδοση και ως εκ τούτου την τοποθέτηση των ειδών στην τελική τους θέση, σε σχέση με τον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο παράδοσης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 05/07/2026.

Η ως άνω προτεινόμενη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, θα πρέπει να χορηγηθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 (παρ. 4) του Ν. 4412/2016, χωρίς την επιβολή των κυρώσεων στον ανάδοχο, που προβλέπονται στο άρθρο 207 του παραπάνω νόμου.

Συν/να

- Αίτημα των επιβλεπόντων της Δ/νσης Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ.: 2821/20-01-2026 περί 3^{ης} μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών.
- Την με αρ. πρωτ.: 2985/21-01-2026 σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας.
- Την με αρ. πρωτ.: 3091/22-01-2026 σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔΕ/ΥΠ.ΕΣ.

Καλλιθέα 26/01/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αισάρος Ευάγγελος
Δ.Ε. Εποπτών Καθαριότητας

Τσολακίδης Νικόλαος
Δ.Ε. Τεχνικού

Τσίτουρα Αγγελική
Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού

Κοιν/ση

- Δ/ση Περιβάλλοντος
- Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Ακριβές αντίγραφο

Καλλιθέα 26 ΙΑΝ. 2026



Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΥΡΠΥΡΗ