

28 ΙΑΝ. 2025



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ :
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση :ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ. 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλεφ. :2132070478

✓ **ΠΡΟΣ**
Διεύθυνση Διοικητική
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων

ΘΕΜΑ :Πεπραγμένα Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2024

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 36007/04-07-2025 έγγραφό σας

Σας στέλνουμε τα πεπραγμένα της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορούν στην σύνταξη μελετών και εκτέλεση έργων καθώς και στις λοιπές δραστηριότητες της Υπηρεσίας κατά το έτος 2024 και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα

- Συνοπτική έκθεση
- Πίνακας μελετών έργων
- Πίνακας μελετών προμηθειών
- Δελτία έργων

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ

Τ.Υ.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Ακριβές αντιγραφο

Καλλιθέα 28 ΙΑΝ. 2025



ΠΡΟΪΣΤΗΜΕΝΗ ΙΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΜΗΝΑΤΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Κατά το οικονομικό έτος 2024, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εκτέλεσε τις παρακάτω εργασίες:

- Συντάχθηκαν οι μελέτες 11 Έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.400.646,87 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
- Συντάχθηκαν οι μελέτες 102 Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών-Εργασιών, συνολικού προϋπολογισμού 785.232,19€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
- Εκτελέσθηκαν έργα, σύμφωνα με τα 16 «ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΟΥ» που επισυνάπτονται και το σύνολο των πιστοποιήσεων ανήλθε στο ποσό των 1.188.454,63€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
- Διενεργήθηκαν 2 ανοιχτοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη οικονομικού φορέα και διεκπεραιώθηκαν διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
- Υπογράφηκαν 2 συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών (Εδαφοτεχνική Μελέτη για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου και η μελέτη διαμόρφωσης επίγειου χώρου στο Ο.Τ. 116) και η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση Ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου το Δήμου Καλλιθέας
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραλαβής 2 έργου , 1 μελέτης , προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που εκτελέστηκαν σε προηγούμενα έτη.
- Χορηγήθηκαν 238 βεβαιώσεις αλλαγής αριθμησης ακινήτων, 18 βεβαιώσεις ονοματοδοσίας οδών και 1 βεβαίωση διόρθωσης ταχυδρομικού κώδικα.
- Εξετάσθηκαν 53 αιτήματα για αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης και προχώρησαν οι απαραίτητες ενέργειες.
- Χορηγήθηκαν 2 βεβαιώσεις σήμανσης οδικού δικτύου, κατόπιν αιτήσεων δημοτών και διενέργειας αυτοψίας.
- Χορηγήθηκαν 316 άδειες κατάληψης οδοστρώματος (177 άδειες για μετακόμιση, 106 για τοποθέτηση κάδου και 33 για σκυροδέτηση).
- Εξετάσθηκαν 104 αιτήσεις παραχώρησης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων για άτομα με αναπηρία, από τις οποίες οι 43 έγιναν δεκτές και εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, για 60 έγινε ανανέωση/επικαιροποίηση και η 1 απορρίφθηκε. Εξετάσθηκαν και εκτελέστηκαν 15 άρσεις παραχώρησης θέσεων στάθμευσης. Απαντήθηκαν 18 ενστάσεις δημοτών.
- Χορηγήθηκαν άδειες ανακατασκευής πεζοδρομίων.
- Εξετάσθηκαν και χορηγήθηκαν 65 άδειες εκσκαφής οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο της πόλης, για την εκτέλεση έργων από άλλους φορείς.
- Συντάχθηκε ο ετήσιος απολογισμός του παρελθόντος έτους και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2025.
- Απαντήθηκαν όλες οι αιτήσεις των δημοτών που υποβλήθηκαν γραπτώς στην υπηρεσία.
- Έγινε συντήρηση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, οδοσήμανσης και οδοφωτισμού, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου.
- Έγιναν σποραδικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων και δημοτικών κτιρίων από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου.
- Αντιμετωπίσθηκαν βλάβες στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, νέες παροχές ρεύματος και υποστηρίχθηκαν τεχνικά όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου.
- Συντάχθηκαν 3 εκθέσεις καταλληλότητας για μίσθωση ακινήτων.
- Συντάχθηκαν 2 εκθέσεις της εκτιμητικής επιτροπής.

- Εγκρίθηκαν 4 αιτήματα για κοπές δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους

ε

2

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.



ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ											
ΠΕΡΙΓΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024											
Κατάσταση όρων διακίνησης	95/2019	Ημερομηνία Δημόσιας	13/6/2019								
Εγκριση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους	Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού		192/2019								
Εγκριση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)	832/219	Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης	Β'2019								
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία.....	Αρ. Πρωτ.	Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου	6 μήνες								
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)							
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΟΥ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.		Σ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ	55114,25 13227,42			64.756,81 15.541,64	Φ.Π.Α.						
ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 275)			Σ1		Φ.Π.Α.						
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)				Φ.Π.Α.						
ΣΑΤΑ 2019	ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία		α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.						
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.						
Τ.Π. & Κ.Α.	55114,25 13227,42		1	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ποσό για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους						
III.20	ΟΕ370/2022		2		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.						
15/7331.0018	55103,95 13224,95		3	2.869,10 688,50	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.						
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	21/1/2020	Ημερομηνία περάτωσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)	4		ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ						
ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ	ΟΕ 332/2020		5		23/6/2022						
	2/1/2021		6		ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ						
ΕΠΙΒΛΕΨΗ	ΟΕ 441/2020		7		217/9024						
	2/5/2021		8								
α/α	Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)		Σ2	2.869,10 688,50							
ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία	ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία										
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.										
1	8268,21 1984,37										
Ε.ΤΣΑΓΚΑΡΗ	15495/22										
2											
Π. ΚΕΤΣΕΛΙΔΗΣ											

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ											
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024											
Κατάρτιση όλων διακρήρυξης			185/2023 Ο.Ε.		Ημερομηνία Δημοσίευσής		31/7/2023				
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους					Απόφαση ΑΝΑΘΕΣΗΣ		18/2024 Δ.Ε				
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)					Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης				Γ 2023		
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία			6/6/2024		Αρ. Πρωτ.		25459		Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου		20 ΜΗΝΕΣ
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)		ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (Π-Σ)		ΠΟΣΟ		
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ) αρ. αποφ.	Φ.Π.Α.	Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣΗΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΙΘΕΑΣ	οία									6.148.388,95	1.475.613,35
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ											
	1					οία	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ			6.148.388,95	1.475.613,35
Τ.Π. & Κ.Α.,						1	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.		ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (Π-Σ)	
	2										
ΑΝΑΔΟΧΟΣ						2	0,00	0,00			
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.						3	0,00	0,00		ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους	
	4									ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.
										6.148.388,95	1.475.613,35
						4	0,00	0,00		ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	
						5					
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΗΡΙΝΗ	οία	Σ.Σ. (ΠΟΣΟ) ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία				6				ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	
	1	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.								
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ						7					
	2					8					
	3										
	4					Σ2	0,00	0,00			
Ισχύον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους	Π	6.148.388,95	1.475.613,35			Σ1+Σ2=	Σ	0,00	0,00		
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ											
	οία	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ		ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ			
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										

ΓΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ						
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
1	ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	10075	ΣΥΝ ΤΡ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	9.274,20	22/1/2020	
2	ΑΝΤ. ΔΕΚΑΤΩΝ	10374	ΣΥΝ ΤΡ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	973,65	1/10/2020	
3	ΑΝΤ. ΔΕΚΑΤΩΝ	10488	ΣΥΝ ΤΡ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	1.652,58	21/12/2020	
4	ΑΝΤ. ΔΕΚΑΤΩΝ	10738	ΣΥΝ ΤΡ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	1.491,39	18/6/2021	
5						
6						
7						
8						
9						

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ												
ΠΕΡΙΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024...												
Κατάρτιση όρων διακήρυξης			508/2023		Ημερομηνία Δημοσίευσής			21/7/2023				
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους					Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού							
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)					Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης							
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία.....			Αρ. Πρωτ.		Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου			31/12/2023				
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)		ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (Π-Σ)					
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.			Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.				
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΟΡΝΕΖΗ 2	58658,8	14078,11					40.033,87	9.608,13				
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2022	α/α	Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)					Σ1		ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (Π-Σ)			
		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία					α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.			
	1	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	133/2024	21/3/2024				0			
	1	54589,62	13.101,51					ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.			
Τ.Π. & Κ.Α.	2			ΠΑΡΑΤΑΣΗ		1		14555,75	3493,38	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ποσό για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους		
	3			Ημερομηνία περάτωσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)		2				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.		
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	4					3				0		
ΕΝΜΑΚ ΕΠΕ						4						
						5				ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		
ΕΠΙΒΛΕΨΗ	α/α	Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)								3243/22-01-2024		
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία								31/12/2023		
	1	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.			6				ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ		
	2					7						
	3					8						
	4					Σ2		54589,62	13101,51			
Ισχύον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους	Π					Σ1+Σ2= Σ		54.589,62	13.101,51			

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ					ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
1						
2						
3						
4						
5						
6						

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ														
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024														
Κατάσταση όρων διακήρυξης			448/2020			Ημερομηνία Δημοσίευσής			10/12/2020					
Εγκριση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους						Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού			135/2021					
Εγκριση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)						Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης								
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία.....			28/7/2021			Αρ. Πρωτ. 32743/28-07-2021			Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου			3 ΜΗΝΕΣ		
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)		ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)							
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.			Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.					
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΜΗΠΙΣΤΩΝ	159381,45	38251,55			Σ1		135.779,34		Φ.Π.Α.					
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ					α/α		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ		ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)					
ΠΡΟΣΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)								ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.					
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία	Φ.Π.Α.							ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.					
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.							ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ποσό για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους					
Τ.Π. & Κ.Α.	1	159381,45	38251,55	ΠΑΡΑΤΑΣΗ		1	870,87	Φ.Π.Α.		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.				
	2	168053	40332,72	Ημερομηνία περαίωσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)		2				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.				
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	3	136503	32760,72	28/1/2022 ΟΕ 542/2021		3				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.				
ΚΩΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ		ΔΕ 251/2024		28/7/2022 ΟΕ 98/2022		4				ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 28/4/2023				
ΟΔΑΝΝΗ-ΣΧΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ-ΗΜΙΑ	4			28/1/2023 34469/2022		5				ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ				
				28/4/2023 ΟΕ 97/2023		6								
ΕΠΙΒΛΕΨΗ	α/α	Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)												
		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία												
ΖΗΡΙΝΗ Δ.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.												
ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡ.	1					7								
	2					8								
	3													
	4					Σ2	870,87	209,01						
Ισχύον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους	Π	136503	32760,72	Σ1+Σ2=		Σ	136609,21	32.786,01						
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ														
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ									
1														
2														
3														
4														
5														
6														

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ													
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024													
Κατόρθωση όλων διακήρυξης				ΑΠ.ΑΝΑΘΕΣΗ.				Ημερομηνία Δημοπράτησης (ΑΝΑΘΕΣΗΣ)				7/6/2023	
Εγκρίση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους				ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ				Απόφαση ΑΝΑΘΕΣΗΣ				41/107-06-2023 Α.Δ.	
Εγκρίση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)				Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης				Εργο				Β2023	
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία				16-6-2023				Αρ. Πρωτ. 2856τ				Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου	
ΕΡΓΟ				ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)		ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (Π-Σ)		ποσό	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΩΓΩΝ ΟΜΙΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2023				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.	
				57.611,61		13.826,79				0,00		0,00	
				Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)		αρ. αποφ.				ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ		ποσό (Π-Σ)	
				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 23				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.	
1				57.660,00		13.838,40		1		7.547,32		1.811,36	
2										2		29.407,11	
3										3		0,00	
4										4		0,00	
ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ημερομηνία περάτωσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)										5			
5										6			
6										7			
7										8			
8										Σ2		36.954,43	
9										Σ		55.413,87	
10										Σ1+Σ2=		13.299,33	
ΕΙΣΤΥΓΧΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ				ΕΙΣΤΥΓΧΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ		ΕΙΣΤΥΓΧΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ		ΕΙΣΤΥΓΧΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ		ΕΙΣΤΥΓΧΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ		ΕΙΣΤΥΓΧΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	
α/α				ΕΙΔΟΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ		ΠΟΣΟ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
101													
102													
103													
104													
105													
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
121													
122													
123													
124													
125													
126													
127													
128													
129													
130													
131													
132													
133													
134													
135													
136													
137													
138													
139													
140													
141													
142													
143													
144													
145													
146													
147													
148													
149													
150													
151													
152													
153													
154													
155													
156													
157													
158													
159													
160													
161													
162													
163													
164													
165													
166													
167													
168													
169													
170													
171													
172													
173													
174													
175													
176													
177													
178													
179													
180													
181													
182													
183													
184													
185													
186													
187													
188													
189													
190													
191													
192													
193													
194													
195													
196													
197													
198													
199													
200													
201													
202													
203													
204													
205													
206													
207													
208													
209													
210													
211													
212												</	

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ																
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024																
Κατάρτιση όρων διακήρυξης		ΑΠ.ΑΝΑΘΕΣΗ.					Ημερομηνία Δημοσίευσής (ΑΝΑΘΕΣΗΣ)					5/04/2024				
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους		ΑΠ.ΑΝΑΘΕΣΗ.					Απόφαση ΑΝΑΘΕΣΗΣ					246/2024 Α.Δ.				
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)		Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης					Β2024									
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία		16/4/2024					Αρ. Πρωτ.		18 ΜΗΝΕΣ			ποσό				
ΕΡΓΟ		ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)			ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)			ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (Π-Σ)						
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2024		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.	
		38.024,52		9.125,89					15.552,55		3.732,61					
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ		Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ) αρ. αποφ.										ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)				
		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		οια			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		
Τ.Π. & Κ.Α.		1				1			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΟ ποσό για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους		3.732,61	
		2														
		3														
		4														
ΑΝΑΔΟΧΟΣ																
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ																
ΕΠΙΒΛΕΨΗ		οια			Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)											
Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία		Φ.Π.Α.												
		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.														
		1														
		2														
		3														
		4														
		Π		38.024,52		9.125,89		Σ1+Σ2=			Σ		22.471,97		5.393,27	
Ισχύον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους							ΕΙΓΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ									
		οια		ΕΙΔΟΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ		ΠΟΣΟ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ						
		1								ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ			ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ			
		2														
		3														
		4														
		5														
		6														
		7														
		8														
		9														

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ												
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024												
Κατάρτιση όρων διακήρυξης				79/2021				Ημερομηνία Δημιουργίας				
Εγκριση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους								9/04/2021				
Εγκριση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)				79/2021				Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού				
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία				Αρ. Πρωτ.				308/2021				
				79/2021				Τρίτηγνο Εκκίνησης Αναθεώρησης				
				Αρ. Πρωτ.				B 2021				
				Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου				360 ημέρες				
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)			ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)					
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.					
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019		508.979,98	122.155,20	22/2/2023	Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.				
							ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.				
							ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.				
							ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.				
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)			ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ημερομηνία περατίνωσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ) 22/7/2023 (Δ.Σ.36/2023) 22/9/2023 (Δ.Σ.157/2023)	Σ1	418.248,77	100.379,70	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)				
ΣΑΤΑ 2021-2022	αρ. αποφ.								α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.											
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.											
	1	508.979,98	122.155,20			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	0,00				
Τ.Π. & Κ.Α.	2	508.979,98	122.155,20		1	64.572,18	15.497,32	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ποσό για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους				
3073230005		127/2023			2	0,00	0,00	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.				
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	3				3	0,00	0,00	Φ.Π.Α.				
ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε.	4											
					4	0,00	0,00	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 22/9/2023				
					5							
ΕΠΙΒΛΕΨΗ	α/α	Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)			6			ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ				
Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία Φ.Π.Α.			7							
	1				8							
	2											
	3											
	4				Σ2	64.572,18	15.497,32					
Ισχύϊον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους	Π	508.979,98	122.155,20	Σ1+Σ2=	Σ	482.820,95	115.877,03					

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ																
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024																
Κατάρτιση όρων διακήρυξης			180/2020			Ημερομηνία Δημοπράτησης			5/06/2020							
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους						Απόφαση ΑΝΑΘΕΣΗΣ			209/2023 Ο.Ε.							
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)						Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης			Β2020							
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία			14/12/2023			Αρ. Πρωτ.			60222 Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου			12 ΜΗΝΕΣ				
ΕΡΓΟ			ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)			ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)			ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)				
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.			Φ.Π.Α.			Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		
			431.434,75			103.544,34						167.254,10		40.140,98		
									Σ1			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II			α/α			Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ) αρ. αποφ.						ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ποσό (Π-Σ)				
Ι.Π.			1			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.			Φ.Π.Α.			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α.		
			2									11.495,68		2.758,96		
Τ.Π. & Κ.Α.												89.264,85		21.423,56		
			3						ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ημερομηνία περάτωσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)							
			4						14/04/2025 31/0/2024 Δ.Σ..			47.397,77		11.375,46		
												59.767,20		14.344,13		
ΕΠΙΒΛΕΨΗ			α/α			Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)						56.255,15		13.501,24		
Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ						ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία										
			1			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.			Φ.Π.Α.							
			2													
			3													
			4									264.180,65		63.403,36		
			Π			431.434,75			103.544,34			264.180,65		63.403,36		
Ισχύον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους									Σ1+Σ2=			63.403,36				
									ΕΙΣΓΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ							
			α/α			ΕΙΔΟΣ			ΑΡΙΘΜΟΣ			ΠΟΣΟ			ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
			1									ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ			ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	
			2													
			3													
			4													
			5													
			6													
			7													
			8													
			9													

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024

Κατόρθωση όλων διακήρυξης										28/12/2021									
Εγκριση Διάρθεσης Πίστωσης Τρέχοντος Έτους										Ημερομηνία Δημοσίευσής (ΑΝΑΘΕΣΗΣ)									
Εγκριση Διάρθεσης Πίστωσης (Αρχική)										Απόφαση ΑΝΑΘΕΣΗΣ									
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία										Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθεώρησης									
11/11/2022										Αρ. Πρωτ.									
11/11/2022										12 ΜΗΝΕΣ									
ΕΡΓΟ										ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ									
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)										ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ									
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.										Φ.Π.Α.									
37.230,05										8.935,21									
Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)										ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.									
αρ. αποφ.										Φ.Π.Α.									
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.										Φ.Π.Α.									
37.230,05										8.935,21									
28/2024 Δ.Ε.										ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.									
1										1									
2										2									
3										3									
4										4									
ΠΑΡΑΤΑΣΗ										ΠΑΡΑΤΑΣΗ									
Ημερομηνία περάτωσης										Ημερομηνία περάτωσης									
(ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)										(ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)									
11/12/2023										11/12/2023									
637/2023 Ο.Ε.										637/2023 Ο.Ε.									
11/12/2023										11/12/2023									
158/2023 Ο.Ε.										158/2023 Ο.Ε.									
5										5									
6										6									
7										7									
8										8									
Σ2										Σ2									
18.407,99										18.407,99									
4.417,92										4.417,92									
Σ1+Σ2=										Σ1+Σ2=									
Σ										Σ									
8.455,74										8.455,74									
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ										ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ									
ΑΡΙΘΜΟΣ										ΑΡΙΘΜΟΣ									
ΕΙΔΟΣ										ΕΙΔΟΣ									
1										1									
2										2									
3										3									
4										4									
5										5									
6										6									
7										7									
8										8									
9										9									
Ισχύον Ποσό Έγκρισης Τέλους Τρέχοντος Έτους										ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ									

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ											
ΠΙΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024											
Κατάρτιση όρων διακήρυξης		ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ		Ημερομηνία Δημοπρατήρησης		330/2024					
Εγκρίση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους		Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού									
Εγκρίση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)		Τρίμηνο Εκκίνησης Αναθέυρησης									
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία.....		20/5/2024 Αρ. Πρωτ.		24062/20-5-24 Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου		4 ΜΗΝΕΣ					
ΕΡΓΟ		ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)		ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)		ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ποσό (Π+Σ)			
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.		20/9/224		Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.			
ΠΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ		46002,59 11040,62				ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.		ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ποσό (Π+Σ)			
ΝΙΚΟΛΑΟΥ						Σ1					
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ		Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.			
ΣΑΤΑ 2022		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία				ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ					
		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.		11040,62							
Τ.Π. & Κ.Α.		46002,59 ΔΕ 553/2024		ΠΑΡΑΤΑΣΗ		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.		ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ποσό για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους			
				Ημερομηνία περάτωσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)		1 36924,05 8861,77					
				258/2024		2 8640,36 2073,69					
ΑΝΑΔΟΧΟΣ				20/11/2024		3		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.			
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.						4		ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 20/11/2024 5432/2025			
ΕΠΙΒΛΕΨΗ		Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)				5					
		ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία				6		ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ			
ΖΗΡΙΝΗ Δ.		ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.				7					
ΔΑΡΙΩΤΗΣ Χ.		1				8					
		2									
		3									
		4				Σ2		45.564,41 10.935,46			
Ισχύον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους		Π 46002,59 11040,62		Σ1+Σ2= Σ		45.564,41 10.935,46					
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ											
α/α		ΕΙΔΟΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ		ΠΟΣΟ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
1		ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΙΣΗΣ		e-202704		ΤΜΕΔΕ		2419,36		ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16/5/2024	
2											
3											
4											
5											
6											

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
1	ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ/ΣΗ	e-202704	ΤΜΕΔΕ	2419,36	16/5/2024	
2						
3						
4						
5						
6						

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ											
ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2024											
Κατάρτιση όλων διακρίβειες		605/22		Ημερομηνία Δημοσίευσής		24/2/2023		28/1/2023			
Εγκρίση Διάθεσης πίστωσης τρέχοντος έτους		60267/15-12-2022		Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού							
Εγκρίση Διάθεσης πίστωσης (Αρχική)		60267/15-12-2022		Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού							
Εργολαβική Σύμβαση: Ημερομηνία		20/9/2023		Αρ. Πρωτ.		43793		Συμβατική Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου		15 ΜΗΝΕΣ	
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΟΣΟ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΠΟΣΑ)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (Π-Σ)							
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 392907,29	Φ.Π.Α. 94297,75	20/12/2024	Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2022 & ΠΑΡ. ΕΤΩΝ	Α.Π.Ε. (ΠΟΣΟ)	ΑΠΟΦ. Δ.Σ. - Ημερομηνία		Σ1							
	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.		α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
	1	250/2024			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	270861,52	65006,77	270861,52	65006,77	
Τ.Π. & Κ.Α.	392907,29	94297,75	ΠΑΡΑΤΑΣΗ	1	314118,42	75388,42	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ επόμενου έτους				
	392907,29	94297,75	Ημερομηνία πέρασσης (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ)	2			ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ			309/20-12-202420-6-2025	3			270861,52	65006,77	270861,52	65006,77	
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ Ε.Δ.Ε				4			ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ				
				5			ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ				
ΕΠΙΒΛΕΨΗ	Σ.Σ. (ΠΟΣΟ)	ΑΠΟΦ. - Ημερομηνία		6							
ΖΗΡΙΝΗ ΔΡΕΠΟΙΝΑ	ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.		7							
ΤΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	1	629/2024		8							
	192072,65	46097,44		Σ2	314118,42	75388,42					
				Σ	314118,42	75388,42					
Ισχύον Ποσό Έγκρισης τέλους τρέχοντος Έτους	584979,94	140395,19	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	Σ1+Σ2=	Σ	75388,42					
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ											
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ				
1	ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΙΣΗΣ	216538	ΤΜΕΔΕ	9703,63	3/1/2025	18/9/2023					
2	ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΙΣΗΣ	ε187837	ΤΜΕΔΕ	28225,81							
3											
4											
5											
6											

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2024

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (€)	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Κ.Α.	CPV
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2024	50.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	I.B.1	30.7312.0011	45240000
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	60.000,00	ΣΑΤΑ 2022	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	I.A2.1	30.7333.0012	50232100-1
3	ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	74.400,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΣΑΤΑ π.ε. ΣΑΤΑ 2022, ΣΑΤΑ 2023	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	I.A2.5	30.7333.0011	45233141-9
4	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ	40.500,00	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	I.A2.6	15.7331.0024	45454100
5	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	74.400,00	ΣΑΤΑ π.ε.	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	I.A4.5	''30.7334.0001	45233253-7
6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2024	74.400,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	I.A3.1	'30.7336.0010	45246410-0
7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	181.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΣΑΤΑ π.ε.	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	I.A.2.4	'30.7333.0013	45316110-9
8	ΕΛΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	34.913,13	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	II.11	''30.7413.0014	71351000-3

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (€)	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Κ.Α.	CPV
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024	745.628,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2024	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	Ι.Α.1.1	'15.7331.0028	453000000-0
10	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 116 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	37.031,22	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΙΙ.12	'30.7413.0021	7142000
11	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	28.374,52	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΙΙ.4	'30.7413.0018	71351810

1.400.646,87

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2024

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	Κ.Α.
1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	3.999,00	Ι.Π.	30.6261.0001
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 329	7.536,46	Ι.Π.	30.7131.0002
3	ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΛΕΩΝΑ	12.769,52	Ι.Π.	30.6699.0031
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ	725,40	Ι.Π.	10.6661.0004
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	992,00	Ι.Π.	10.6261.0011
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	9.994,40	Ι.Π.	30.6662.0002
7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(ΣΑΤΑ)	8.432,00	ΣΑΤΑ	30.6262.0007
8	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ)	1.500,00	Ι.Π.	10.6261.0007
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΘΥΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)	372,00	Ι.Π.	10.6261.0007
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡ_ΝΙΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ	269,70	ΣΑΤΑ	15.7135.0038
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	269,70	Ι.Π.	30.6662.0007

12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ	37.197,52	Ι.Π.	30.6661.0010
13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΔΟΠΟΪΑΣ	3.577,40	Ι.Π.	30.6699.0004
14	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156 &)	2.480,00	Ι.Π.	10.6261.0001
15	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ(2 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ)	2.101,80	Ι.Π.	30.6264.0006
16	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ	14.557,60	Ι.Π.	15.6262.0011
17	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ)	3.844,00	Ι.Π.	10.6265.0015
18	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	504,43	Ι.Π.	20.6699.0006
19	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	13,64	Ι.Π.	30.6265.0003
20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LED)	3.571,20	Ι.Π.	20.7135.0016
21	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	248,00	Ι.Π.	20.7135.0006
22	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	973,15	Ι.Π.	30.6662.0001
23	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΣΧΟΛΕΙΑ)	8.611,80	ΣΑΤΑ	30.6262.0001
24	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	7.694,20	Ι.Π.	30.6264.0005
				30.6264.0004
25	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	570,40	Ι.Π.	15.6262.0003
26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ) (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)	9.957,20	Ι.Π.	15.6262.0022
27	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ) (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ)	1.984,00	Ι.Π.	15.6265.0021
28	ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.493,64	Ι.Π.	30.6615.0001

29	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΚΑΠΗ ΚΕΚΡΟΠΟΣ 37)	992,00	Ι.Π.	10.6261.0001
30	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β' ΦΑΣΗ	26.289,24	Ι.Π.	30.6662.0001
31	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	4.774,00	Ι.Π.	30.6112.0002
32	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Πρώην ΟΠΑΑ)(ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)	1.736,00	Ι.Π.	15.6262.0022
33	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΠΦΟΥΣ 20)	917,60	Ι.Π.	10.6261.0007
34	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒ. ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤ. ΜΑΡΙΝΑ (ΠΛ. ΝΕΡΟΥ)	744,00	Ι.Π.	15.6142.0012
35	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜ. ΧΩΡΟΥΣ & ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΑ (ΠΕΑΝ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ)	1.984,00	Ι.Π.	30.6673.0001
36	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ) (ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ ΕΥΡΙΠΟΥ 60)	1.116,00	Ι.Π.	15.6261.0012
37	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.259,46		15.6699.0060
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	2.000,00	Ι.Π.	30.6699.0007
38	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.754,02		20.7135.0006
39	ΑΝΑΓΩΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	6.280,74	Ι.Π.	30.6265.0003
40	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)	3.402,56	Ι.Π.	15.6265.0023
41	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)	1.736,00	Ι.Π.	30.6262.0011
42	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)	4.538,40	ΣΑΤΑ	30.6262.0001

43	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Πρώην ΟΠΑΑ)	32.903,40	Ι.Π.	15.6233.0004
44	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ-ΕΥΘΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)	4.426,80	ΣΑΤΑ	30.7133.0001
45	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ	31.620,00	ΙΠ	15.6661.0006 15.6262.0020 15.6262.0011 15.6262.0017
46	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	9.400,00	Ι.Π.	15.6262.0014
47	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	5.456,00 9.270,24 5.927,20	Ι.Π.	10.6261.0011 15.6262.0022 30.6262.0012
48	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ	710,52	Ι.Π.	30.6661.0009
49	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1.402,44 7.898,33 401,76 1.260,00 949,84	Ι.Π.	30.6699.0001 30.6699.0004 30.6699.0005 30.6699.0002 30.6699.0003
50	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ(ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ)	2.170,00	Ι.Π.	30.6662.0008
51	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΥΘΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ)	12.152,00	Ι.Π.	15.7131.0006
52	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	30.504,00	Ι.Π.	30.6262.0013
53	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών και αντλιοστασίων (Πρώην ΟΠΑΑ) (Συντήρηση του υποσταθμού της Ναυταθλητικής Μαρίνας)	1.822,80	Ι.Π.	15.6262.0021
54	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	19.988,49	Ι.Π.	30.6661.0005
55	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΑΤΟΣ)	560,00	Ι.Π.	15.7135.0017

56	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ	496,00	Ι.Π.	10.6261.0002
57	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (Προμήθεια λουτού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ))	868,00	Ι.Π.	15.7135.0017
58	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (Συντήρηση και επισκευή λουτού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ))	1.364,00	Ι.Π.	15.6265.0021
59	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (Πρώην ΟΠΑΑ))	3.100,74	Ι.Π.	15.6264.0002
60	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Β ΧΑΡΑ	6.431,88	ΣΑΤΑ	30.7133.0001
61	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1)	1.612,00	ΣΑΤΑ	30.6262.0001
62	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	3.972,96	Ι.Π.	10.6261.0005
63	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ	6.482,40	Ι.Π.	15.6142.0008
64	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	29.691,80	Ι.Π.	15.6661.0014
65	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	4.744,24	ΣΑΤΑ	30.7133.0001
66	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ)- ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131 - ΜΕΝΕΛΑΟΥ 84	7.068,00	Ι.Π.	15.6264.0001
67	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ	9.975,18	Ι.Π.	30.6661.0001
68	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ	3.650,56	Ι.Π.	30.6661.0009
69	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)	440,20	Ι.Π.	30.6262.0004
70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	23.157,00	Ι.Π.	15.6661.0013

71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	161,20	Ι.Π.	30.6699.0002
72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ	9.820,80	Ι.Π.	30.6699.0016
				30.6661.0002
				15.6262.0025
73	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΟΠΑΑ	8.890,80	Ι.Π.	15.6264.0002
74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	6.317,80	Ι.Π.	30.7135.0001
75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	13.764,73	Ι.Π.	30.6661.0002
76	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ	99,20	Ι.Π.	30.6262.0004
77	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	9.261,80	Ι.Π.	30.6142.0002
78	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ	12.424,80	Ι.Π.	15.6142.0008
79	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	13.000,00	Ι.Π.	15.6699.0078 70.6661.0001
80	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ	297,60	Ι.Π.	30.6699.0003
81	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ	248,50	Ι.Π.	30.6611.0002
82	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΣΜΟΥ	37.183,10	Ι.Π.	20.6265.0008
				15.6699.0005
83	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ & ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ)	1.984,00		15.6661.0012
84	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΤ/ΚΩΝ ΥΠ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.650,30	Ι.Π.	20.6699.0014
85	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΝΤΙΝΑ)	2.309,98	Ι.Π.	30.7133.0001

86	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ	3.707,60	Ι.Π.	15.7135.0017
87	ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	16.399,00	Ι.Π.	15.6262.0022
88	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Β_ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	9.287,60	ΣΑΤΑ	30.6262.0001 70.6262.0002
89	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	1.922,00	Ι.Π.	15.6265.0021
90	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	1.488,00	Ι.Π.	15.6262.0013
91	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Α_ΒΑΘΜΙΑΣ	8.097,20	ΣΑΤΑ	15.6264.0004 70.6264.0001
92	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	13.237,00	ΣΑΤΑ	15.6264.0004 70.6264.0001 30.6264.0005 15.6265.0023
93	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	12.377,80	Ι.Π.	15.6265.0031 70.6265.0001
94	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (Πρώην ΟΠΑΑ)	6.736,54	Ι.Π.	15.6265.0022
95	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝ & ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ	4.712,00	Ι.Π.	30.6262.0012 70.6262.0006

96	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)	3.844,00	Ι.Π.	30.6262.0001 70.6262.0012
97	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΑ)	4.295,36	Ι.Π.	15.6661.0007
98	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ	1.190,40	Ι.Π.	30.7135.0011
99	ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ - ΟΠΑΑ-ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	10.184,12	Ι.Π.	70.6264.0001 15.6265.0023 30.6264.0005
100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1.984,00	Ι.Π.	30.6699.0016
101	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	35.960,00	Ι.Π.-ΣΑΤΑ 2023	30.6117.0006
102	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΔΗΣΜΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4936/2022	30.752,00	Ι.Π.	30.6142.0003

ΣΥΝΟΛΟ 785.232,19