



Ταχ.Δ/ση: Ματζαγριωτάκη 76
Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνα : 2132070381
EMAIL : k.makris@kallithea.gr

**Γνωμοδότηση Επιτροπής σχετικά με το αίτημα μετάθεσης συμβατικού χρόνου
παράδοσης για το έργο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Καλλιθέας»**

- Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 26-01-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 94/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Αναδόχου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΔΑΜ: 25SYMV016348844) για το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και βάσει 1) του άρθρου 4.5 της 694/2023/27-10-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 23PROC013664389) σύμφωνα με το οποίο «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412» και 2) του άρθρου 6.1.1 της 694/2023/27-10-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 23PROC013664389) σύμφωνα με το οποίο: «Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

Μακρής Κυριάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής,

Ρυμενίδης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος,

Μπίτσικας Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή έχοντας υπόψιν:

- Την αριθ. 94/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του Ν. 4412/2016,
- Το από 20/02/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016348844) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της Αναδόχου εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για το έργο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Καλλιθέας», σύμφωνα με την οποία η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τις 20/02/2025 και έχει διάρκεια 12 μήνες,
- Το με αρ. πρωτ. 3277/22-01-2026 αίτημα της Αναδόχου εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης και με το οποίο αιτείται μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και 20/04/2026,
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: *«Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών»*,
- Το άρθρο 4.5 της 694/2023/27-10-2023 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 23PROC013664389), *«Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»*,
- Το γεγονός ότι η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική, δε θα προκύψει υπέρβαση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα που εκτελείται η σύμβαση,
- Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μετατίθεται εξαιτίας του ότι η πράξη 1 που αφορά την υλοποίηση έξυπνου συστήματος αποτροπής παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμεί από πλευράς του Δήμου Καλλιθέας η ολοκλήρωση της ασφαλίστρωσης της οδού Δοϊράνης, η οποία έχει επιλεγεί για να τοποθετηθούν αισθητήρες και επιπλέον, η εγκατάσταση εξοπλισμού έξυπνων διαβάσεων, που αφορά την ίδια δράση, δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς προέκυψε αλλαγή από πλευράς του Δήμου Καλλιθέας σε μία επιλεγμένη θέση

εγκατάστασης έξυπνης διάβασης, αλλαγή η οποία δημιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση.

- Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου (άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Α) **Θετικά** για την εξέταση δυνατότητας μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της ολοκλήρωσης του έργου κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως 20/04/2026, του από 20/02/2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016348844) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της Αναδόχου εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για το έργο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Καλλιθέας», καθώς εξαιτίας του ότι η πράξη 1 που αφορά την υλοποίηση έξυπνου συστήματος αποτροπής παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμεί από πλευράς του Δήμου Καλλιθέας η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης της οδού Δοϊράνης, η οποία έχει επιλεγεί για να τοποθετηθούν αισθητήρες και επιπλέον, η εγκατάσταση εξοπλισμού έξυπνων διαβάσεων, που αφορά την ίδια δράση, δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς προέκυψε αλλαγή από πλευράς του Δήμου Καλλιθέας σε μία επιλεγμένη θέση εγκατάστασης έξυπνης διάβασης, αλλαγή η οποία δημιουργεί καθυστέρηση και για τους λόγους αυτούς το έργο δε θα ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην αρχική σύμβαση,

Β) Με την τροποποίηση αυτής, δεν αλλάζει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο,

Γ) Η αρχική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ και ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα το με αρ. πρωτ. 3277/22-01-2026 αίτημα για μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μακρής Κυριάκος

Ρυμενίδης Γεώργιος

Μπίτσικας Παναγιώτης

Ακριβές αντιγραφο

Καλλιθέα

26 JAN. 2026



ΠΡΟΪΚΑΛΕΣΤΕΛΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΑ ΚΟΜΗΝΑΤΟΥ

✓ Ενημερωμένη Διαμερίστει