



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας, σήμερα, την 18/06/2026, συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5161697), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 23/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξετάσει την περίπτωση της περιόδου Εγγυημένης Λειτουργίας κατά δέκα (10) μήνες της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013945891 με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και με φυσικό αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Καλλιθέας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη:

- 1) Στέλλα Μαρουσώ
- 2) Μακρής Κυριάκος
- 3) Τουρή Κωνσταντίνα

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη:

1. Την από δώδεκα (12) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) σύμβαση (με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013945891) με τον οικονομικό φορέα **ΑΜΣΟ ΑΒΕΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ** με δ.τ. «ΑΜΣΟ ΑΒΕΕ» και με Α.Φ.Μ: 999405986, έναντι του συνολικού ποσού των 433.373,55 €,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει με τίτλο: *Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)* ,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν.4412/2016 όπως ισχύει με τίτλο *Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης* , σύμφωνα με τις οποίες: «*Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου*».
4. Το άρθρο 8 της σύμβασης με τίτλο: *Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας της σύμβασης* , σύμφωνα με το οποίο: «*Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή υποχρεούται να παρέχει περίοδο εγγυημένης λειτουργίας για ένα (1) έτος, σύμφωνα με την προσφορά του, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη.[...] Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος απαιτείται κατά τη λήξη της σύμβασης να προσκομίσει «εγγύηση καλής λειτουργίας»[.....] Για την*

παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά[.....]Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.»

5. Το Άρθρο 12 της σύμβασης με τίτλο: *Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το οποίο: «Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.»*
6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 του ν.4412/2016, που έχουν εφαρμογή καθώς πρόκειται για σύμβαση προμήθειας με εγγυημένη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τις οποίες: *«4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».*
7. Το από 25880/25-05-2026 αίτημα του αναδόχου, με το οποίο προτείνει την επέκταση της περιόδου Εγγυημένης Λειτουργίας κατά δέκα (10) μήνες, με αντίστοιχη επέκταση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, παρακολούθησης και επιχειρησιακής διαχείρισης που προβλέπονται από τη σύμβαση, για σοβαρούς λόγους όπως τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και ειδικότερα τα επανειλημμένα περιστατικά βανδαλισμών, κλοπών, κακόβουλων παρεμβάσεων και μη προβλεπόμενης χρήσης του εξοπλισμού, τα οποία επηρέασαν σημαντικά τη διαθεσιμότητα και τη συνεχή επιχειρησιακή λειτουργία του.
8. Την κατατεθείσα παράταση της εγγυητικής επιστολής, εκδοθείσας από το ΤΜΕΔΕ, με ισχύ μέχρι και 2/6/2027 .

**Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,**

#### **ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ**

Υπέρ της επέκτασης της περιόδου Εγγυημένης Λειτουργίας κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 31/03/2027 με αντίστοιχη επέκταση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, παρακολούθησης και επιχειρησιακής διαχείρισης που προβλέπονται από τη σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013945891, του Δήμου Καλλιθέας με τον οικονομικό φορέα: AMCO ABEE

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για τους προαναφερόμενους σοβαρούς λόγους.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

1) Στέλλα Μαρουσώ

2) Μακρής Κυριάκος

3) Τουρή Κωνσταντίνα

Κοινοποίηση

- Γρ. Δημάρχου
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Τμήμα Προγραμματισμού
- Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

**Ακριβές αντίγραφο**

Καλλιθέα

19 Ιουλ. 2026



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΕΦΛΑΡΙΟΥ